江北市建设工程质量安全监督站
建筑施工安全检查整改通知书

江北市住建建工〔2026〕第03号

中铁十八局集团有限公司：

我站于2026年2月20日对你单位参建的远东国际花园三期住宅楼工程主体工程进行了安全生产抽查，发现存在下列问题：脚手架搭设不合规、安全网破损。

一、现场质量安全

1、剪刀撑未按规范搭设，转角处剪刀撑缺失；

2、安全通道与外架连接处无斜撑加固，无安全警示标识；

3、外架基础未硬化，支撑架立杆、横杆未按规范搭设，间距过大；

二、履职情况

1、安全员未在现场履职；

2、施工企业未组织重大事故隐患排查整治，无相关排查治理记录。

请你单位于2026年3月17日前将上述问题整改完毕，并将整改报告报送我站（地址：江北市人民中路593号，电话：0XXX-XXXXXXX）。整改报告应包括对产生质量安全隐患的原因分析、整改措施、整改实施过程、整改记录及整改结果等内容，实体整改内容应附整改前后对比彩色照片。

整改报告应在施工项目部自检合格、项目负责人签字认可的前提下，报公司质量安全部门负责人或分管领导审核签认并加盖公章，然后送项目总监理工程师复查签认，监理公司审核盖章。所报资料未经工程所在地监督机构和住房城乡建设主管部门两级审查人签署审查通过意见、签字，并加盖单位公章的，视为整改不合格。

你单位必须对整改报告的真实性负责，本站将视情况对整改情况进行抽查复查。你单位未能在期限内完成整改并提交整改报告的，必须在整改期满前向我站提交书面延期完成整改申请报告，并说明需要延期的理由，经我站同意可适当延期。逾期不报送资料的，视为拒不整改，本站将提请住房和城乡建设行政主管部门依法实施行政处罚。

整改完成后，你单位应在以下三方面巩固成效：一是建立常态化隐患排查治理机制，将本次发现问题列入每周安全例会复盘议题；二是开展专项作业人员再培训，覆盖架工、电工、信号工、起重司机等关键岗位；三是落实班组长安全交底签字制度，确保每日上岗前隐患告知与防护交底有据可查。

联系人及联系方式：质安站监督科 X 工程师，电话：0XXX-XXXXXXX；电子邮箱：jianan@xxx.gov.cn。如对整改要求或问题描述有异议，可在收到本通知书之日起三个工作日内向我站书面提出复核申请。

江北市建设工程质量安全监督站

2026年2月20日