滨湖中心现场条件记录

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

地点

C滨湖含通用、K隔离、培训实验室及暂存区；A江北、B南城为旧址。赵衡维护现场记录，林芮协调物业与资源期间。

状态

区分已完成检查、已确认预约、待验收；截止10/30 18:00。未来计划不表示已发生，席位、人员及业务路径是不同维度，分别依原记录核对。

作业

人员按名单进入区域。夜间搬运时外包照常接续；未验收区只施工测试，不计生产。培训实验室和生产区域分别验收。

通用生产区交付计划

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

席位

C-G01至C-G32共32生产席，预约11/06验收。G与R可共用，同一时刻占用总数不超过32。

边界

共享区域不改变技能，按实际班次而非两班总数占位。空闲席仅可供已获授权人员使用，不替代尚未确认生产人力。

验收

核终端、供电、耳麦、网络、账号与录音。生产还需业务路径有效，家具或施工完成不能当可生产。实际异常单独登记并复核。

K隔离区阶段交付

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

首期

11/06范围仅C-K01至C-K08共8席，其余门禁布线联调未完成，不列首期可用生产。

完整区

11/13 17:00预约C-K01至C-K16共16席验收。日期为预约，是否交付按实际检查与签认，不提前记通过。

边界

K必须验收合格隔离区，不在通用区临时放开权限补位。席位、当班人员和服务需求同时满足，再核业务放行；部分现场检查不等完整班次可迁。

两旧址保留条件

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

资源

A、B各48原有工位，电力、同组共池路由、镜像和VPN保持。单组迁出不同比拆设备。FA01/FB01各一旧址工程师，含NET-R2价款，不计生产员工。

远程机制

C终端独立备用链路和配置可访问旧址镜像，原业务人员回旧系统接续；旧新不同时计为两套生产力。赵衡保现场、顾闻保路由数据、林芮保物业。

释放

全部迁完后连续三个完整服务日无重大事件，再按已预约11/20 20:00或正式改期窗口退址。夜间迁移不计日，不按每组单独提前停线。

通用区电力回路

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

检查范围

G01-G16 / G17-G32。两回路独立标识，终端连续带载检查。

边界

插座对应工位，临时拖线板不用于正式生产。 现场记录标注具体对象与状态，不扩大至未检查区域。

当前记录

标识完成，正式带载预约11/06。 后续验收留实际时间、问题、整改与签认，预约不预填通过。

检查项	字段	核对依据
范围	区域/工位/设备	现场编号与资源台账
状态	完成/待验/受限	实际记录
整改	问题/责任/期限	整改与复核
签认	人员/时间/范围	本项目职责

隔离区电力与门禁

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

检查范围

K01-K08 / K09-K16。分阶段记录验收，不复制首八席给后续席位。

边界

门禁与业务权限分开，疏散通道畅通。 现场记录标注具体对象与状态，不扩大至未检查区域。

当前记录

首八席11/06；完整16席11/13 17:00预约。 后续验收留实际时间、问题、整改与签认，预约不预填通过。

检查项	字段	核对依据
范围	区域/工位/设备	现场编号与资源台账
状态	完成/待验/受限	实际记录
整改	问题/责任/期限	整改与复核
签认	人员/时间/范围	本项目职责

通用区网络接入

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

检查范围

交换区G-A / G-B。核业务入口连通、队列识别和语音质量。

边界

可达不表示技能权限正确，正式R7配置单独核对。 现场记录标注具体对象与状态，不扩大至未检查区域。

当前记录

布线完成，11/06正式验收。 后续验收留实际时间、问题、整改与签认，预约不预填通过。

检查项	字段	核对依据
范围	区域/工位/设备	现场编号与资源台账
状态	完成/待验/受限	实际记录
整改	问题/责任/期限	整改与复核
签认	人员/时间/范围	本项目职责

隔离区网络策略

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

检查范围

隔离接入区K。核客户范围、岗位策略、允许与拒绝路径。

边界

不可临时全开放后保持生产使用。 现场记录标注具体对象与状态，不扩大至未检查区域。

当前记录

策略联调与完整隔离区交付联动。 后续验收留实际时间、问题、整改与签认，预约不预填通过。

检查项	字段	核对依据
范围	区域/工位/设备	现场编号与资源台账
状态	完成/待验/受限	实际记录
整改	问题/责任/期限	整改与复核
签认	人员/时间/范围	本项目职责

门禁与访客登记

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

检查范围

A / B / C。记录员工号、区域、授权期限。

边界

供应商施工权限不等生产数据权限。 现场记录标注具体对象与状态，不扩大至未检查区域。

当前记录

赵衡维护名单，林芮同步物业。 后续验收留实际时间、问题、整改与签认，预约不预填通过。

检查项	字段	核对依据
范围	区域/工位/设备	现场编号与资源台账
状态	完成/待验/受限	实际记录
整改	问题/责任/期限	整改与复核
签认	人员/时间/范围	本项目职责

培训实操区检查

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

检查范围

独立实验室T-G/T-R/T-K。每台四学员两带教，各技能独立设备。

边界

两小时六人离生产，讲师不计支援。 现场记录标注具体对象与状态，不扩大至未检查区域。

当前记录

实验室11/04可用，生产区另11/06验收。 后续验收留实际时间、问题、整改与签认，预约不预填通过。

检查项	字段	核对依据
范围	区域/工位/设备	现场编号与资源台账
状态	完成/待验/受限	实际记录
整改	问题/责任/期限	整改与复核
签认	人员/时间/范围	本项目职责

设备暂存与替换

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

检查范围

暂存架S01-S06。未验收、待修、可用备用分区存放保留资产号。

边界

清点不等镜像接入验证，待修不计席位。 现场记录标注具体对象与状态，不扩大至未检查区域。

当前记录

资产岗每日更新，启用需IT确认。 后续验收留实际时间、问题、整改与签认，预约不预填通过。

检查项	字段	核对依据
范围	区域/工位/设备	现场编号与资源台账
状态	完成/待验/受限	实际记录
整改	问题/责任/期限	整改与复核
签认	人员/时间/范围	本项目职责

现场消防与动线

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

检查范围

装卸点/生产通道。夜间装卸保持消防与次日入口畅通。

边界

箱件不堵隔离前室，离场前清场。 现场记录标注具体对象与状态，不扩大至未检查区域。

当前记录

徐程与赵衡共同确认。 后续验收留实际时间、问题、整改与签认，预约不预填通过。

检查项	字段	核对依据
范围	区域/工位/设备	现场编号与资源台账
状态	完成/待验/受限	实际记录
整改	问题/责任/期限	整改与复核
签认	人员/时间/范围	本项目职责

培训场地与讲师预约

记录日期：2026-10-29 | 归档形式：业务资料副本

G/K

11/04或11/05，AM12-14、PM18-20，独立台位四学员两带教，可同窗。运营发布正式采用窗口后登记。实验室11/04先交付不等于生产区提前验收。

R

只11/05 AM12-14、PM18-20有专项讲师和设备，不含生产替班。R08长期请假不在课程名单，不因培训视为返岗。

签到

保开始结束和实操完成，六人不同时生产。场地可用只是课程条件，人员覆盖另由运营核算。合同约定不得拆四人学员组。

人员与物品交接

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

名册

每完整组32人，早晚班分别记原址、新址和物品；休假由代理交接，状态不转在岗。迁移名册与生产排班用途分开。

分工

赵衡管秩序资源，组长清名册，IT核终端。生产员工若清点、带教或上课，时段不能重复计完整产能。工程师FA01/FB01不替代生产。

结束

记未到物品、设备异常与补交人，运营IT按影响判是否阻断，不凭人员已到场宣布业务成功。客户未结案件保持原责任连续跟进。

类别	登记	处理
当班	员工/班次	按批准路由生产
请假	事件/代理	物品与可用分开
设备	资产/状态	修复替换后复核
案件	案件/责任	连续跟进

夜间搬运资源预约

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

现有

11/09、11/12、11/16 20:00-22:00，每晚一个完整组，含装卸运输和清点，不因名册叠加增容。

选项

MOVE-X可11/16一晚最多三组，按期限确认与专项价款。现场未记已采购，不提前取消常规预约。

衔接

接运营IT该组放行才搬；未获放行继续旧址并供应商重排。夜间完工后次日08开始正式服务，初次服务和整体观察各自记录。

切换运行单：准备与放行

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

准备

核人员、席位、培训、搬运、旧址保留；技术证据R2.4/R7/C1030，覆盖该组功能、录音、权限和回退。

放行

王澜认运营、顾闻认技术与回退，两人均确认才执行。缺必要条件则该组留旧址重排，其他满足条件的组按有效协议安排。

记录

现场记实际时刻与异常，IT记路由校验，运营记接续；计划和实际分字段，不能用计划通过代实际结果。条件失败的后续责任和时点保留。

切换运行单：异常与回切

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

触发

关键队列连续两个15分钟窗口无法接通，或一项录音索引/客户权限严重错误，转连续性处置。汇总绿色不覆盖具体故障。

动作

王澜启动，顾闻启动后30分钟内回旧路由，赵衡保镜像和值守。C原员工通过独立备用链路接旧桌面，FA01/FB01维持VPN可达；触发后45分钟恢复。

数据边界

每15分钟增量同步，回切逐单核对，不用只读历史快照恢复最新单。新业务确认正常再恢复路由；本流程不宣称覆盖新址全楼断电灾害。

切换运行单：稳定观察

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

范围

每组迁入做首日检查，旧资源释放按整体最后成功组的稳定期。分组先成功仍保留其旧线和镜像，不能提前丧失回退。

计日

最后成功迁移之后连续三个完整日间服务日无重大事件，夜间搬运不算。每日核业务、录音、权限、订单；重大事件后共同确认新起算。

交接

运营IT确认后按预约11/20 20:00退址，不自行按观察末日提前。实际移交时间用于押金计算，延期须新的期间与窗口确认。

旧址延长行政动作

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

节点

11/17 12:00核K稳定启动；未实现则王澜通报林芮，未满足切换或稳定条件时业务继续旧址。

行权

林芮11/17 16:00前书面启用11/21-27旧址和网络选项，通知物业网络，当日24,000元付款并更新成本与现金，不等20日才询价。

边界

11/27后无资源承诺，预计不能完成需管理会另决资源预算服务，不能写无期限兜底。延长期间继续记录实际验收和稳定情况。

值班联系与升级路径

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

责任

王澜负责服务、异常启动、运营放行；顾闻负责证据、路由、录音权限与数据；赵衡管镜像、搬运和值守；林芮管物业、延长及退址。

信息

升级说明组别、时点、地点、客户影响、动作和下个决策期限，明确谁决定什么；不只写风险待沟通。

接口

模拟项目无真实电话，可按姓名岗位编责任表。任务仅准备办公文件，不实际通知或启动现场。工程师属于NET-R2服务，不计96生产。

接口	职责	确认记录
王澜	运营	覆盖/放行/回退启动
顾闻	IT	证据/路由/数据
赵衡	现场	工位/镜像/交接
林芮	行政	行权/物业/退址

现场问题登记与收尾

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

登记

按区域资产编号记影响、责任、承诺和复核。同名设备不能混淆，一区整改只关闭本范围，不自动关闭下一阶段待验。

非阻断

贴纸、暂存分类和内部展示在不影响业务、权限、恢复前提下收尾；席位、隔离和连通影响须满足后再放行。

跟踪

非阻断也保期限责任；延期解释影响和新承诺，关闭有实际证据。不因不影响当前迁移而从项目收尾清单删去。

维度	字段	复核
对象	区域/资产/系统	具体范围
影响	生产/权限/展示	实际业务影响
处置	负责人/日期	正式承诺
关闭	证据/确认	不能只填已完成

固定资产迁移核对

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

关联

资产号为主键，地点姓名辅助。换位置不新增设备，替换保留原号与替代关系；可用能力仍依配置与区域验收。

保留

回退镜像列保留区，不随个人物品搬。清单含保留设备时现场IT核后处理，不按箱数或人数推断全部可搬。

对账

两地、搬运与台账差异逐项解释。未清差异按影响分类，涉及回退先处理，其余也明确责任时限。C备用接入不可在迁移清理中删除。

项	业务键	状态
终端	资产/工位	可用/待验/待修
物品	员工/箱号	已交/在途/已收
回退	旧工位号	保留/测试/待释放
差异	差异单	确认/处理中/关闭

最终退址检查表样张

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

条件

收到整体稳定结束的运营IT签认，按已确认窗口办理；计划日期不提前填完成。退址和押金各自留记录，到账按财务实际。

检查

核人员撤离、客户资料、资产、门禁、线路、房屋和维修。停线前确认无回退职责，资料按客户权限保管。

签认

赵衡、林芮与物业记差异和实际时刻。财务据移交单按合同跟踪押金；未清差异说明影响，不无依据假定即时到账。

字段	内容
业务	末组、完整服务日、事件
现场	资源释放、资产与资料
实际退址	日期、时刻、双方确认
财务	应返、合同到期、实际到账

独立培训实验室启用单

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

区域

实验室与生产区域物理分开，T-G、T-R、T-K独立实操设备。11/04起可按预约使用，不对外生产，不计C通用32席或K隔离席位。

用途

练生产操作、录音、权限和异常交接，每组四学员两带教两小时。学员完成只说明其课程，不意味着全部人员同日需训。

责任

现场管场地设备，培训方管讲师与课程，运营排人。R专项讲师仍只11/05，实验室提前开不改变讲师可用承诺；全部培训结果保存签到实操证据。

现场档案移交确认

记录日期：2026-10-30 | 归档形式：业务资料副本

移交

赵衡10/30 17:40向蒋禾移交通用、隔离、旧址、课程、搬运和运行单。截止时点以后的验收必须追加实际记录。

更新

场地、搬运、课程或延长变更，同步运营IT行政财务，同时检查资源与付款影响，不能只改进度图。

使用

与协议、合同、人员资源台账共同解释；资料不预先批准具体方案。正式执行依有效合同、实际验收及授权放行，全部模拟，不实际启动。